



	Brutto-Kredit	Kum. Ausgaben	Kreditsaldo +Restkredit -Überschreitung	Kum. Einnahmen
Total Kredite	43'236'900.00	27'880'356.21	15'356'543.79	8'159'134.20
0 Allgemeine Verwaltung	911'100.00	491'550.60	419'549.40	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	614'000.00	810'931.95	-196'931.95	693'871.10
2 Bildung	10'402'000.00	4'304'946.50	6'097'053.50	13'162.70
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	26'300.00	25'418.30	881.70	0.00
5 Soziale Sicherheit	1'325'000.00	1'196'365.61	128'634.39	36'587.65
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	11'681'250.00	6'372'558.65	5'308'691.35	1'201'460.20
7 Umweltschutz und Raumordnung	17'198'450.00	13'527'629.05	3'670'820.95	6'192'757.55
8 Volkswirtschaft	1'078'800.00	1'150'955.55	-72'155.55	21'295.00

Legende:

01	Nachkredit GR
02	Abrechnung offen
03	Abrechnung in Erarbeitung
04	Subventionen ausstehend
O	Objektkredit
T	Teilkredit
R	Rahmenkredit



Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2018	Investitions- ausgaben 2018	Kumulierte Ausgaben 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen 01.01.2018	Investitions- einnahmen 2018	Kumulierte Einnahmen 31.12.2018	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
		911'100.00	0 Allgemeine Verwaltung	473'446.75	18'103.85	491'550.60			0.00	419'549.40	
		911'100.00	02 Allgemeine Dienste	473'446.75	18'103.85	491'550.60			0.00	419'549.40	
		535'100.00	022 Allgemeine Dienste	387'410.45	18'103.85	405'514.30			0.00	129'585.70	
		535'100.00	0220 Allgemeine Dienste	387'410.45	18'103.85	405'514.30			0.00	129'585.70	
13.03.17	GR	125'000.00	0220.5060.02 / 029.506.18 O Informatik / Ersatz DLZ-Workstations (Hardware)	136'021.35		136'021.35				-11'021.35	
13.03.17	GR	150'000.00	0220.5200.01 O Informatik / Umstellung auf Windows 10 und Office 2016	138'289.10	8'980.45	147'269.55				2'730.45	
29.10.18	GR	130'000.00	0220.5200.04 O Informatik / Aufbau Intranet		4'523.40	4'523.40				125'476.60	
	GR	130'100.00	0220.5290.04 / 029.564.01 O Sanierung Personalvorsorgestiftung PVS B-I-O	113'100.00	4'600.00	117'700.00				12'400.00	
10.08.15	GR	62'100.00	0220.5290.04 / 029.564.01 T Sanierung Personalvorsorgestiftung PVS B-I-O								
24.08.15	GR	15'000.00	0220.5290.04 / 029.564.01 T Sanierung Personalvorsorgestiftung PVS B-I-O								
29.02.16	GR	17'000.00	0220.5290.04 / 029.564.01 T Sanierung Personalvorsorgestiftung PVS B-I-O								
13.03.17	GR	36'000.00	0220.5290.04 / 029.564.01 T Sanierung Personalvorsorgestiftung PVS B-I-O								
		376'000.00	029 Verwaltungsliegenschaften	86'036.30		86'036.30			0.00	289'963.70	
		151'000.00	0290 Verwaltungsliegenschaften	86'036.30		86'036.30			0.00	64'963.70	
	GR	91'200.00	0290.5040.01 / 099.503.02 O Energiebuchhaltung; Messstation zur Datenerfassung	86'036.30		86'036.30				5'163.70	29.01.18
26.10.15	GR	67'000.00	0290.5040.01 / 099.503.02 T Energiebuchhaltung; Messstation zur Datenerfassung								
14.03.16	GR	24'200.00	0290.5040.01 / 099.503.02 T Energiebuchhaltung; Messstation zur Datenerfassung								
25.02.19	GR	59'800.00	0290.5290.01 O Liegenschaften VV; Facility Management-Konzept							59'800.00	
		225'000.00	0291 Gemeindezentrum Rain			0.00			0.00	225'000.00	
28.01.19	GR	225'000.00	0291.5040.01 O Rain 7 / Umbau und Erweiterung Polizeiwache							225'000.00	



Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2018	Investitions- ausgaben 2018	Kumulierte Ausgaben 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen 01.01.2018	Investitions- einnahmen 2018	Kumulierte Einnahmen 31.12.2018	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
		614'000.00	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	794'375.00	16'556.95	810'931.95	680'451.10	13'420.00	693'871.10	-196'931.95	
		166'000.00	14 Allgemeines Rechtswesen	30'198.30	16'556.95	46'755.25			0.00	119'244.75	
		166'000.00	140 Allgemeines Rechtswesen	30'198.30	16'556.95	46'755.25			0.00	119'244.75	
		166'000.00	1400 Allgemeines Rechtswesen	30'198.30	16'556.95	46'755.25			0.00	119'244.75	
28.04.14	GR	56'000.00	1400.5290.01 / 100.581.02 O Amtliche Vermessung Ittigen; Erneuerung Fixpunkt (Baugebiet)	30'198.30		30'198.30				25'801.70	25.02.19
15.01.18	GR	110'000.00	1400.5290.03 O Amtliche Vermessung; Vermessungswerk Los 6; Erneuerung und Ersterhebung		16'556.95	16'556.95				93'443.05	
		70'000.00	15 Feuerwehr			0.00			0.00	70'000.00	
		70'000.00	150 Feuerwehr			0.00			0.00	70'000.00	
		70'000.00	1500 Feuerwehr			0.00			0.00	70'000.00	
10.09.18	GR	70'000.00	1500.5060.01 O Ersatz Fahrzeug 4 (Material- und Personentransporter) JG 1993							70'000.00	
		378'000.00	16 Verteidigung	764'176.70		764'176.70	680'451.10	13'420.00	693'871.10	-386'176.70	
		378'000.00	161 Militärische Verteidigung	764'176.70		764'176.70	680'451.10	13'420.00	693'871.10	-386'176.70	
		378'000.00	1610 Militärische Verteidigung	764'176.70		764'176.70	680'451.10	13'420.00	693'871.10	-386'176.70	
10.08.15	GR	378'000.00	1610.5660.01 / 151.565.03 O Schiessanlage Wolfacker: Sanierung Kugelfang	764'176.70		764'176.70	680'451.10	13'420.00	693'871.10	-386'176.70	22.05.18
		10'402'000.00	2 Bildung	2'003'698.50	2'301'248.00	4'304'946.50	13'162.70		13'162.70	6'097'053.50	
		10'402'000.00	21 Obligatorische Schule	2'003'698.50	2'301'248.00	4'304'946.50	13'162.70		13'162.70	6'097'053.50	
		231'650.00	212 Primarstufe	97'162.01	12'949.01	110'111.02			0.00	121'538.98	
		231'650.00	2120 Primarstufe	97'162.01	12'949.01	110'111.02			0.00	121'538.98	
29.03.16	GR	52'650.00	2120.5060.03 / 210.506.06 O ICT-Infrastruktur / WLAN Schule	62'476.75	-4'728.55	57'748.20				-5'098.20	
09.05.16	GR	93'000.00	2120.5060.04 O ICT- und Medienkonzept / Tablets	34'685.26	17'677.56	52'362.82				40'637.18	
29.10.18	GR	86'000.00	2120.5060.05 O ICT-Infrastruktur / Hardware, Server, Geräte							86'000.00	



Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2018	Investitions- ausgaben 2018	Kumulierte Ausgaben 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen 01.01.2018	Investitions- einnahmen 2018	Kumulierte Einnahmen 31.12.2018	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
		409'850.00	213 Oberstufe	166'853.94	64'072.79	230'926.73			0.00	178'923.27	
		409'850.00	2130 Sekundarstufe I	166'853.94	64'072.79	230'926.73			0.00	178'923.27	
	GR	42'850.00	2130.5060.02 / 212.506.06 O ICT-Infrastruktur / WLAN Schule	50'212.95	-2'547.90	47'665.05				-4'815.05	
29.03.16	GR	28'350.00	2130.5060.02 / 212.506.06 T ICT-Infrastruktur / WLAN Schule								
17.10.16	GR	14'500.00	2130.5060.02 / 212.506.06 T ICT-Infrastruktur / WLAN Schule								
09.05.16	GR	297'000.00	2130.5060.03 O ICT- und Medienkonzept / Tablets	116'640.99	66'620.69	183'261.68				113'738.32	
29.10.18	GR	70'000.00	2130.5060.04 O ICT-Infrastruktur / Hardware, Server, Geräte							70'000.00	
		9'522'000.00	217 Schulliegenschaften	1'627'054.20	2'211'332.25	3'838'386.45			0.00	5'683'613.55	
		1'252'000.00	2170 Schulliegenschaften	105'350.10	867'760.15	973'110.25			0.00	278'889.75	
07.09.15	GR	52'000.00	2170.5040.01 / 219.581.01 O Schulraumplanung (Masterplan)	54'697.70		54'697.70				-2'697.70	29.01.18
29.11.17	GV	1'200'000.00	2170.5040.02 O Sanierung Nahwärmeverbund Rain; Heizträgerwechsel, Anschluss Ökumenisches Zentrum Rain	50'652.40	867'760.15	918'412.55				281'587.45	
22.05.17	GR	156'000.00	2170.5040.02 T Sanierung Nahwärmeverbund Rain; Heizträgerwechsel, Anschluss Ökumenisches Zentrum Rain								
29.11.17	GV	1'044'000.00	2170.5040.02 T Sanierung Nahwärmeverbund Rain; Heizträgerwechsel, Anschluss Ökumenisches Zentrum Rain								
		5'288'000.00	2171 Kindergärten	94'965.05	435'824.55	530'789.60			0.00	4'757'210.40	
16.06.14	GR	100'000.00	217.503.26 O Aenderung UeO; Kirschenacker Sektor IV, Obereyfeldweg 17	71'369.60		71'369.60				28'630.40	
29.11.17	GV	5'188'000.00	2171.5040.10 / 2171.5060.10 O KG Rain / Neubau multifunktionaler 4-fach Kindergarten	23'595.45	435'824.55	459'420.00				4'728'580.00	
22.05.17	GR	190'000.00	2171.5040.10 T KG Rain / Neubau multifunktionaler 4-fach Kindergarten								
29.11.17	GV	325'000.00	2171.5040.10 T KG Rain / Neubau multifunktionaler 4-fach Kindergarten								
29.11.18	GV	4'673'000.00	2171.5040.10 T KG Rain / Neubau multifunktionaler 4-fach Kindergarten								



Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2018	Investitions- ausgaben 2018	Kumulierte Ausgaben 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen 01.01.2018	Investitions- einnahmen 2018	Kumulierte Einnahmen 31.12.2018	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
		521'000.00	2173 Primarschulhaus Altikofen	38'970.35	128'440.35	167'410.70			0.00	353'589.30	
03.12.18	GR	395'500.00	2173.5040.01 O Prim. Altikofen / Spezialtrakt; Gesamtsanierung und Erweiterung	38'970.35	9'596.05	48'566.40				346'933.60	
30.10.17	GR	49'500.00	2173.5040.01 T Prim. Altikofen / Spezialtrakt; Gesamtsanierung und Erweiterung								
03.12.18	GR	346'000.00	2173.5040.01 T Prim. Altikofen / Spezialtrakt; Gesamtsanierung und Erweiterung								
15.01.18	GR	125'500.00	2173.5040.03 O Schulanlage Altikofen; Sanierung Dach Spezialtrakt		118'844.30	118'844.30				6'655.70	11.03.19
		2'461'000.00	2174 Oberstufenzentrum Rain	1'387'768.70	779'307.20	2'167'075.90			0.00	293'924.10	
13.06.17	GV	1'581'000.00	2174.5040.03 O OSZ Rain / Gesamtsanierung Fenster	1'230'398.75	184'155.20	1'414'553.95				166'446.05	
16.10.17	GR	610'000.00	2174.5040.11 O OSZ Rain / Erweiterung Räume Hauswirtschaftsunterricht	20'839.40	510'746.75	531'586.15				78'413.85	
16.10.17	GR	72'600.00	2174.5040.11 T OSZ Rain / Erweiterung Räume Hauswirtschaftsunterricht								
07.03.18	GV	537'400.00	2174.5040.11 T OSZ Rain / Erweiterung Räume Hauswirtschaftsunterricht								
13.06.17	GV	270'000.00	2174.5060.03 O OSZ Rain / Bauseitige Massnahmen für Photovoltaikanlage	136'530.55	84'405.25	220'935.80				49'064.20	
		152'000.00	218 Tagesbetreuung	35'816.15	12'893.95	48'710.10	13'162.70		13'162.70	103'289.90	
		152'000.00	2181 Ferienbetreuung	35'816.15	12'893.95	48'710.10	13'162.70		13'162.70	103'289.90	
10.08.15	GR	152'000.00	2181.5290.01 / 219.589.03 O Pilotprojekt "Ferienbetreuung"	35'816.15	12'893.95	48'710.10	13'162.70		13'162.70	103'289.90	
		86'500.00	219 Obligatorische Schule	76'812.20		76'812.20			0.00	9'687.80	
		86'500.00	2190 Schulleitung und Schulverwaltung	76'812.20		76'812.20			0.00	9'687.80	
	GR	86'500.00	2190.5290.01 / 219.589.02 O Anpassen Schulstrukturen im Departement Bildung	76'812.20		76'812.20				9'687.80	14.01.19
09.03.15	GR	51'500.00	2190.5290.01 / 219.589.02 T Anpassen Schulstrukturen im Departement Bildung								
29.03.16	GR	35'000.00	2190.5290.01 / 219.589.02 T Anpassen Schulstrukturen im Departement Bildung								
		26'300.00	3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	25'418.30		25'418.30			0.00	881.70	



Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2018	Investitions- ausgaben 2018	Kumulierte Ausgaben 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen 01.01.2018	Investitions- einnahmen 2018	Kumulierte Einnahmen 31.12.2018	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
		26'300.00	34 Sport und Freizeit	25'418.30		25'418.30			0.00	881.70	
		26'300.00	341 Sport	25'418.30		25'418.30			0.00	881.70	
		26'300.00	3411 Sportanlage Hubelgut	25'418.30		25'418.30			0.00	881.70	
12.10.15	GR	26'300.00	3411.5000.01 / 341.501.01 O Sportplatz Hubelgut: (Machbarkeitsstudie) Kunstrasenbelag Spielfeld	25'418.30		25'418.30				881.70	29.01.18
	GR	13'000.00	3411.5000.01 / 341.501.01 T Sportplatz Hubelgut: Machbarkeitsstudie Kunstrasen								
26.10.15	GR	13'300.00	3411.5000.01 / 341.501.01 T Sportplatz Hubelgut: Machbarkeitsstudie Kunstrasen								
		1'325'000.00	5 Soziale Sicherheit	1'096'365.61	100'000.00	1'196'365.61	36'587.65		36'587.65	128'634.39	
		100'000.00	54 Familie und Jugend		100'000.00	100'000.00			0.00	0.00	
		100'000.00	544 Jugendschutz		100'000.00	100'000.00			0.00	0.00	
		100'000.00	5446 Fischrainweg 10 (KiJuFa)		100'000.00	100'000.00			0.00	0.00	
25.03.19	GR	100'000.00	5446.5040.01 O Uebertrag Fischrainweg 10 vom FV in VWV		100'000.00	100'000.00					
		0.00	545 Leistungen an Familien			0.00			0.00	0.00	
		0.00	5450 Leistungen an Familien allgemein			0.00			0.00	0.00	
	GR		5450.5290.01 / 541.589.01 O Pilotprojekt "Schrittweise"; Spiel- und Lernprogramm								
		1'225'000.00	57 Sozialhilfe und Asylwesen	1'096'365.61		1'096'365.61	36'587.65		36'587.65	128'634.39	
		1'225'000.00	579 Sozialhilfe	1'096'365.61		1'096'365.61	36'587.65		36'587.65	128'634.39	
		1'225'000.00	5795 Integrationsmassnahmen	1'096'365.61		1'096'365.61	36'587.65		36'587.65	128'634.39	
06.06.12	GV	1'225'000.00	5795.5290.01 / 582.589.02 O "Zukunft Kappelisacker" / Pilotbetrieb Quartierentwicklung	1'096'365.61		1'096'365.61	36'587.65		36'587.65	128'634.39	07.03.18
		11'681'250.00	6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'902'548.10	1'470'010.55	6'372'558.65	771'700.00	429'760.20	1'201'460.20	5'308'691.35	
		11'079'000.00	61 Strassenverkehr	4'576'313.70	1'455'782.00	6'032'095.70	771'700.00	411'021.20	1'182'721.20	5'046'904.30	
		10'903'000.00	615 Gemeindestrassen	4'401'730.60	1'455'782.00	5'857'512.60	755'700.00	411'021.20	1'166'721.20	5'045'487.40	



Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2018	Investitions- ausgaben 2018	Kumulierte Ausgaben 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen 01.01.2018	Investitions- einnahmen 2018	Kumulierte Einnahmen 31.12.2018	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
		10'573'000.00	6150 Gemeindestrassen	4'243'453.25	1'344'172.30	5'587'625.55	755'700.00	411'021.20	1'166'721.20	4'985'374.45	
03.12.14	GV	5'183'000.00	6150.5010.02 / 620.501.12/21 O Verkehrsknoten Papiermühle / Umgestaltung	3'703'983.85	67'602.00	3'771'585.85	755'700.00	332'084.00	1'087'784.00	1'411'414.15	
28.08.17	GR	155'000.00	6150.5010.04 O Sanierung Aarebrücke RBS und Trottoir zum Bahnhof	105'608.50	20'024.35	125'632.85		19'700.00	19'700.00	29'367.15	
07.09.09	GR	145'000.00	6150.5010.06 / 620.501.24 O Ittigenstrasse-Grauholzstrasse / Fuss- und Radweg	28'190.35		28'190.35				116'809.65	
	GV	3'210'000.00	6150.5010.08/15/6220.5010.03 O Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse	112'803.05	32'713.85	145'516.90				3'064'483.10	
18.01.16	GR	60'000.00	6150.5010.08/15/6220.5010.03 T Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse								
27.03.17	GR	125'000.00	6150.5010.08/15/6220.5010.03 T Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse								
26.06.18	GV	3'025'000.00	6150.5010.08/15/6220.5010.03 T Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse								
26.06.18	GV	632'000.00	6150.5010.12 / 7900.5290.02 O Station Ittigen; Vorprojekte "Kommunaler Strassenplan u. Plangenehmigungsverfahren"	39'221.60	360'162.80	399'384.40				232'615.60	
29.03.16	GR	180'000.00	6150.5010.12 / 7900.5290.02 T Station Ittigen; Vorprojekte "Kommunaler Strassenplan u. Plangenehmigungsverfahren"								
28.06.18	GV	452'000.00	6150.5010.12 / 7900.5290.02 T Station Ittigen; Vorprojekte "Kommunaler Strassenplan u. Plangenehmigungsverfahren"								
08.05.17	GR	245'000.00	6150.5010.17 O Station Ittigen: Umbau Lichtsignalanlage	225'922.90	11'025.95	236'948.85		59'237.20	59'237.20	8'051.15	
07.03.18	GV	976'000.00	6150.5030.01 O Lindenpark / Instandsetzung Fussgängerpasserelle und Lift	18'103.55	852'643.35	870'746.90				105'253.10	
14.08.17	GR	71'000.00	6150.5030.01 T Lindenpark / Instandsetzung Fussgängerpasserelle und Lift								
07.03.18	GV	905'000.00	6150.5030.01 T Lindenpark / Instandsetzung Fussgängerpasserelle und Lift								
07.07.08	GR	27'000.00	620.501.28 O Zulligerstrasse / Projekt Verkehrssicherheit	9'619.45		9'619.45				17'380.55	25.02.19
		250'000.00	6151 Öffentliche Beleuchtung	104'136.55	111'609.70	215'746.25			0.00	34'253.75	
07.05.18	GR	140'000.00	6151.5010.02 O Umsetzung BKW-Konezpt, Etappe 5/2018 (Neues Beleuchtungskonzept)		111'609.70	111'609.70				28'390.30	



Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2018	Investitions- ausgaben 2018	Kumulierte Ausgaben 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen 01.01.2018	Investitions- einnahmen 2018	Kumulierte Einnahmen 31.12.2018	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
27.03.17	GR	110'000.00	6151.5010.06 O Öff. Beleuchtung; Ersatz Lichtpunkte durch LED (Etappe 2017)	104'136.55		104'136.55				5'863.45	29.01.18
		80'000.00	6155 Parkplätze	54'140.80		54'140.80			0.00	25'859.20	
27.03.17	GR	80'000.00	6155.5060.02 O Parkraumbewirtschaftung; Erweiterung und Ablösung TOM-Parkautomaten	54'140.80		54'140.80				25'859.20	
		176'000.00	619 Strassen, übriges	174'583.10		174'583.10	16'000.00		16'000.00	1'416.90	
		176'000.00	6191 Werkhof	174'583.10		174'583.10	16'000.00		16'000.00	1'416.90	
12.09.16	GR	176'000.00	6191.5060.03 O Ersatz Meili VM 7000 H40 JG 2005	174'583.10		174'583.10	16'000.00		16'000.00	1'416.90	29.01.18
		602'250.00	62 Öffentlicher Verkehr	326'234.40	14'228.55	340'462.95		18'739.00	18'739.00	261'787.05	
		602'250.00	622 Regionalverkehr	326'234.40	14'228.55	340'462.95		18'739.00	18'739.00	261'787.05	
		602'250.00	6220 Regionalverkehr	326'234.40	14'228.55	340'462.95		18'739.00	18'739.00	261'787.05	
	GR	255'000.00	6220.5010.01 / 650.501.04 O Station Papiermühle; Umgestaltung Buswendeplatz	243'665.40		243'665.40		18'739.00	18'739.00	11'334.60	
07.09.15	GR	50'000.00	6220.5010.01 / 650.501.04 T Station Papiermühle; Umgestaltung Buswendeplatz								
01.02.16	GR	205'000.00	6220.5010.01 / 650.501.04 T Station Papiermühle; Umgestaltung Buswendeplatz								
	GR	255'000.00	6220.5010.04 O Kappelisacker; Erneuerung Ampelanlage und Steuerung, bauliche Anpassung infolge der Verlängerung Buslinie nach Zollikofen		14'228.55	14'228.55				240'771.45	
13.11.17	GR	40'000.00	6220.5010.04 T Kappelisacker; Ern. Ampelanlage/Steuerung infolge Verlängerung Buslinie nach Zollikofen								
13.08.18	GR	215'000.00	6220.5010.04 T Kappelisacker; Ern. Ampelanlage/Steuerung infolge Verlängerung Buslinie nach Zollikofen								
11.02.13	GR	92'250.00	6220.5640.01 / 650.564.05 O RBS / Buslinie Kappelisacker-Zollikofen (Versuchsbetrieb 3 Jahre)	82'569.00		82'569.00				9'681.00	29.01.18
		17'198'450.00	7 Umweltschutz und Raumordnung	11'860'977.75	1'666'651.30	13'527'629.05	5'434'499.75	758'257.80	6'192'757.55	3'670'820.95	
		2'787'000.00	71 Wasserversorgung	1'108'603.55	442'161.25	1'550'764.80	16'666.80	11'142.10	27'808.90	1'236'235.20	
		2'787'000.00	710 Wasserversorgung	1'108'603.55	442'161.25	1'550'764.80	16'666.80	11'142.10	27'808.90	1'236'235.20	



Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2018	Investitions- ausgaben 2018	Kumulierte Ausgaben 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen 01.01.2018	Investitions- einnahmen 2018	Kumulierte Einnahmen 31.12.2018	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
		2'787'000.00	7101 Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	1'108'603.55	442'161.25	1'550'764.80	16'666.80	11'142.10	27'808.90	1'236'235.20	
27.03.17	GR	250'000.00	7101.5031.03 / 700.501.31 O Talweg-Grauholzstrasse; Ersatz Wasserleitung	213'606.15		213'606.15	5'555.60		5'555.60	36'393.85	07.05.18
	GR	350'000.00	7101.5031.10 O Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau		21'023.70	21'023.70				328'976.30	
13.11.17	GR	53'000.00	7101.5031.10 T Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau								
23.04.18	GR	297'000.00	7101.5031.10 T Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau								
04.07.16	GR	315'000.00	7101.5031.11 O Ersatz Wasserleitung Untereyfeldweg	289'029.85		289'029.85	2'777.80		2'777.80	25'970.15	07.05.18
01.02.16	GR	340'000.00	7101.5031.12 O Ersatz Wasserleitungen Perimeter Knoten Papiermühle	334'596.60		334'596.60	2'777.80		2'777.80	5'403.40	23.04.18
27.03.17	GR	290'000.00	7101.5031.13 O Altikofen (3. Etappe) Ersatz Wasserleitungen	265'336.20	270.00	265'606.20	5'555.60		5'555.60	24'393.80	07.05.18
15.08.16	GR	135'000.00	7101.5031.14 O Ringschluss Gurit-Areal Gebiet Ey	6'034.75	4'750.00	10'784.75				124'215.25	
23.04.18	GR	325'000.00	7101.5031.17 O Ersatz Wasserleitungen Altikofen (4. Etappe)		295'206.30	295'206.30		5'571.05	5'571.05	29'793.70	
13.08.18	GR	390'000.00	7101.5031.18 O Ersatz Wasserleitungen Längfeldstrasse-Grauholzstrasse		9'144.15	9'144.15				380'855.85	
13.08.18	GR	215'000.00	7101.5031.19 O Ersatz Wasserleitungen Grauholzstrasse - Rain		3'990.95	3'990.95				211'009.05	
27.08.18	GR	177'000.00	7101.5031.20 O Ersatz Wasserleitung Ringschluss Längackerweg		107'776.15	107'776.15		5'571.05	5'571.05	69'223.85	
		1'545'000.00	72 Abwasserentsorgung	814'851.75	178'391.55	993'243.30			0.00	551'756.70	
		1'545'000.00	720 Abwasserentsorgung	814'851.75	178'391.55	993'243.30			0.00	551'756.70	
		1'545'000.00	7201 Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	814'851.75	178'391.55	993'243.30			0.00	551'756.70	
12.12.16	GR	250'000.00	7201.5032.04 O GEP / Schadenstufe 2, 5. Etappe (2017)	210'668.65		210'668.65				39'331.35	29.01.18
15.02.16	GR	375'000.00	7201.5032.09 O Meteorwasserleitung Knoten Papiermühle	339'714.90		339'714.90				35'285.10	23.04.18
24.04.17	GR	350'000.00	7201.5032.10 O Entlastungsbauwerk; Entleerungsleitung Mannenberg	264'468.20	15'212.50	279'680.70				70'319.30	27.08.18
12.03.18	GR	210'000.00	7201.5032.13 O ARA-Worbental; Übernahme von kommunalen Anlagen (Sanierung der Anlagen)		159'960.25	159'960.25				50'039.75	



Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2018	Investitions- ausgaben 2018	Kumulierte Ausgaben 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen 01.01.2018	Investitions- einnahmen 2018	Kumulierte Einnahmen 31.12.2018	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
12.11.18	GR	360'000.00	7201.5290.02 O GEP / Kanalnetz; flächendeckende Zustandserfassung		3'218.80	3'218.80				356'781.20	
	GR	67'000.00	7201.5290.02 T GEP / Kanalnetz; flächendeckende Zustandserfassung								
11.03.19	GR	293'000.00	7201.5290.02 T GEP / Kanalnetz; flächendeckende Zustandserfassung								
		10'420'000.00	74 Verbauungen	8'797'480.05	855'490.40	9'652'970.45	5'342'599.95	697'115.70	6'039'715.65	767'029.55	
		10'420'000.00	741 Gewässerverbauungen	8'797'480.05	855'490.40	9'652'970.45	5'342'599.95	697'115.70	6'039'715.65	767'029.55	
		10'420'000.00	7410 Gewässerverbauungen	8'797'480.05	855'490.40	9'652'970.45	5'342'599.95	697'115.70	6'039'715.65	767'029.55	
16.06.11	GV	9'570'000.00	7410.5020.01 / 750.501.03 O Wasserbauplan Worble; Hochwasserschutz	8'477'617.45	790'030.55	9'267'648.00	5'342'599.95	614'115.70	5'956'715.65	302'352.00	
	GV	565'000.00	7410.5020.02 O Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Umsetzung		43'964.60	43'964.60				521'035.40	
12.02.18	GR	95'000.00	7410.5020.02 T Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Umsetzung								
29.11.18	GV	470'000.00	7410.5020.02 T Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Umsetzung								
07.05.18	GR	40'000.00	7410.5020.04 O Revitalisierung Lötschenbach		12'939.35	12'939.35				27'060.65	
30.01.17	GR	245'000.00	7410.5020.16 O Hangrost Worble; Erstellung Blocksteinmauer entlang der Worble	319'862.60	8'555.90	328'418.50		83'000.00	83'000.00	-83'418.50	11.03.19
		208'000.00	75 Arten- und Landschaftsschutz	81'953.85	41'944.80	123'898.65			0.00	84'101.35	
		208'000.00	750 Arten- und Landschaftsschutz	81'953.85	41'944.80	123'898.65			0.00	84'101.35	
		208'000.00	7500 Arten- und Landschaftsschutz	81'953.85	41'944.80	123'898.65			0.00	84'101.35	
01.02.16	GR	128'000.00	7500.5290.01 O Gesamtkonzept Landschaft	75'748.10	41'944.80	117'692.90				10'307.10	
09.05.16	GR	20'000.00	7500.5290.01 T Gesamtkonzept Landschaft								
15.01.18	GR	47'600.00	7500.5290.01 T Gesamtkonzept Landschaft								
13.10.03	GR	60'400.00	7500.5290.01 T Gesamtkonzept Landschaft								
	GR	80'000.00	770.509.01 O Projekt "Natur-Netz-Ittigen"	6'205.75		6'205.75				73'794.25	28.01.19
		1'285'650.00	76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	617'590.15	95'039.10	712'629.25	75'233.00		75'233.00	573'020.75	
		1'285'650.00	761 Luftreinhaltung und Klimaschutz	617'590.15	95'039.10	712'629.25	75'233.00		75'233.00	573'020.75	



Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2018	Investitions- ausgaben 2018	Kumulierte Ausgaben 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen 01.01.2018	Investitions- einnahmen 2018	Kumulierte Einnahmen 31.12.2018	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
		1'285'650.00	7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	617'590.15	95'039.10	712'629.25	75'233.00		75'233.00	573'020.75	
11.02.13	GR	114'000.00	7610.5290.02 / 789.589.09 O Energieleitbild und -Richtplan / Realisierung	118'029.15		118'029.15	34'733.00		34'733.00	-4'029.15	29.01.18
04.05.15	GR	130'000.00	7610.5290.05 / 789.589.12 O "Wir sind klimabewusst" Folgeprojekt 2015 - 2018	127'445.38	2'487.85	129'933.23				66.77	28.01.19
	GV	755'000.00	7610.5290.06/01 / 789.589.13 O Lärmsanierung Gemeindestrassen / Lärmschutz MIV, Lärmberechnungsmodell	90'012.45	92'551.25	182'563.70				572'436.30	
28.03.12	GR	70'000.00	7610.5290.06/01 / 789.589.13 T Lärmsanierung Gemeindestrassen / Lärmschutz MIV, Lärmberechnungsmodell								
29.11.17	GV	685'000.00	7610.5290.06/01 / 789.589.13 T Lärmsanierung Gemeindestrassen / Lärmschutz MIV, Lärmberechnungsmodell								
08.05.06	GR	20'650.00	789.589.05 O Energiekonzept Ittigen - Berner Energieabkommen / Umsetzungsmassnahmen	20'650.00		20'650.00					28.01.19
15.12.08	GR	147'000.00	789.589.07 O "Wir sind klimabewusst" Projekt 2009 - 2012	150'365.97		150'365.97	40'500.00		40'500.00	-3'365.97	28.01.19
23.04.12	GR	119'000.00	789.589.11 O "Wir sind klimabewusst" Folgeprojekt 2012 - 2014	111'087.20		111'087.20				7'912.80	28.01.19
		952'800.00	79 Raumordnung	440'498.40	53'624.20	494'122.60		50'000.00	50'000.00	458'677.40	
		952'800.00	790 Raumordnung	440'498.40	53'624.20	494'122.60		50'000.00	50'000.00	458'677.40	
		952'800.00	7900 Raumordnung allgemein	440'498.40	53'624.20	494'122.60		50'000.00	50'000.00	458'677.40	
17.11.08	GR	85'000.00	7900.5290.01 / 790.581.14 O Umsetzung Verkehrsrichtplan / Massnahmenbausteine, Konzepterarbeitung	51'742.15		51'742.15				33'257.85	12.02.18
25.04.16	GR	400'000.00	7900.5290.03 / 790.581.20 O Verkehrsmanagement Region Bern Nord							400'000.00	
16.01.17	GR	140'300.00	7900.5290.05 / 790.581.22 O Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Übergeordnete Planung	193'814.25	1'964.65	195'778.90		50'000.00	50'000.00	-55'478.90	14.01.19
26.05.14	GR	125'000.00	7900.5290.06 / 790.581.23 O UeO Nr. 315.12 "ESP Ittigen Papiermühle/Zentrumsplanung"	155'193.55	1'765.30	156'958.85				-31'958.85	
13.02.17	GR	77'500.00	7900.5290.09 O Uferschutzplanung USP C "ARA Worblental"	1'105.75	49'894.25	51'000.00				26'500.00	
11.03.19	GR	84'000.00	7900.5290.13 O Ortsplanung Ittigen; Teilrevision baurechtliche Grundordnung							84'000.00	



Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2018	Investitions- ausgaben 2018	Kumulierte Ausgaben 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen 01.01.2018	Investitions- einnahmen 2018	Kumulierte Einnahmen 31.12.2018	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
17.01.11	GR	41'000.00	7900.5290.19 / 790.581.19 O Projekt "Aareschlaufen" Realisierungsprogramm 2011-2013	38'642.70		38'642.70				2'357.30	29.01.18
		1'078'800.00	8 Volkswirtschaft	1'150'955.55		1'150'955.55	21'295.00		21'295.00	-72'155.55	
		42'000.00	85 Industrie, Gewerbe, Handel	38'570.70		38'570.70	21'295.00		21'295.00	3'429.30	
		42'000.00	850 Industrie, Gewerbe, Handel	38'570.70		38'570.70	21'295.00		21'295.00	3'429.30	
		42'000.00	8506 Regionale Wirtschaftsförderung	38'570.70		38'570.70	21'295.00		21'295.00	3'429.30	
24.04.17	GR	42'000.00	8506.5290.02 O Weiterentwicklung Talgut-Zentrum; ZBO o Überbauungsplan 142 "Kernzone Ittigen Teilgebiet I Talgut" GRB / 24.04.2017 / 42'000.--	38'570.70		38'570.70	21'295.00		21'295.00	3'429.30	23.04.18
		1'036'800.00	87 Brennstoffe und Energie	1'112'384.85		1'112'384.85		0.00	0.00	-75'584.85	
		1'036'800.00	872 Erdöl und Gas	1'112'384.85		1'112'384.85		0.00	0.00	-75'584.85	
		1'036'800.00	8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	1'112'384.85		1'112'384.85		0.00	0.00	-75'584.85	
16.01.12	GR	352'100.00	861.501.01 O Gasversorgung; Abschnitt Raiffeisen - Gerbelacker	316'134.35		316'134.35				35'965.65	
16.01.12	GR	198'700.00	861.501.03 O Gasversorgung; Hinterer Schermen - Worbentalstrasse	166'752.00		166'752.00				31'948.00	
29.11.10	GR	351'000.00	861.501.07 O Gasversorgung Worbentalstrasse-Talweg	444'314.15		444'314.15				-93'314.15	
22.04.13	GR	135'000.00	861.501.08 O Gasversorgung; Scheunerweg, Untereyfeldweg	185'184.35		185'184.35				-50'184.35	